## 지역가치일류

# 동서울터미널 복합개발로 강변역 일대 교통체계 개선 및 지역발전 촉진

✓ 추진현황 완료 추진중
✓ 달성기간 임기내 임기후

√ 사업주체 국가 시 자체

✓ 신규여부 신규 계속

**√ 예산구분 예산** 비예산

#### 최종목표

동서울터미널 현대화를 위한 복합시설 개발로 강변역 일대 교통체계 개선 및 지역발전을 촉진하여 동북권 랜드마크 조성

사업기간: '11년 3월 ~ '24년 8월

#### 사업개요

• 위 치: 광진구 구의동 546-1일대(36,704㎡)

● 건립규모: 지하5층/지상40층, 연면적 295.348㎡

- 층별용도(안): 터미널시설(지하3층~지상2층)

층수	지하5~4층	지하3층	지하2층	지하1층	1층	2층~3층	4층	5층~40층
용도	주차장	박차장	하차장	승차장	매표소, 대합실	근생/판매	문화/ 집회시설	호텔

- 공공기여: 강변북로 버스진출입 도로, 강변역 연결 지하보도 등 대지면적의 32%

※ 상기내용은 사업시행자 제안내용으로 사전협상결과에 따라 변경될 수 있음

#### • 추진실적

- 2011. 3.23.: 사업제안서 제출(한진→시)

- 2014.10.12.: 여객터미널 복합화 가이드라인 마련(시)

- 2016. 4.~2017. 4.: 교통대책 등 사업제안서 보완 협의(한진↔시)

- 2017. 8.17.~2018. 2. : 사전협상 개시 및 조정실무회의 5회(시)

- 2018. 6. 1. : 사전협상 현장답사 및 전문가 자문회의(시)

- 2018. 8. 13./11. 5. : 2020년 착공될 수 있도록 조속 사전협상 완료요청(구→시)

- 2018. 10. 1. : 사업추진 관련 업무협의(구↔한진중공업)

▶ 2020년 착공 관련 현재 추진현황 및 문제점 등 협의

#### 연차별 추진계획

단위사	·업	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	'22 (하반기) ~
미래발 도시계 추진	획	- 실무협상 - 사전협상 진행	<ul><li>현상공모시행</li><li>실무협상</li><li>사전협상 완료</li><li>도시관리계획</li><li>결정</li><li>교통영향평가</li></ul>	<ul><li>건축심의 등 각종절차이행</li><li>건축허가 신청 및 허가</li><li>착공</li></ul>	- 공사시행	- 공사시행	- 공사시행 - 공사준공 - (2024.8)

#### 연차별 투자수요: 민간예산

#### 타기관(중앙부처, 서울시 등) 협조 사항

 사전협상 마무리 및 도시관리계획결정이 조기 완료되어 동서울터미널 현대화사업이 조속히 추진될 수 있도록 서울시 공공개발센터의 적극적인 협조 필요

#### 문제점 및 해결방안

#### • 문제점


- 동서울터미널현대화 사업은 한진중공업과 서울시 간 사전협상을 통하여 추진되는 사항으로, 사전협상 결과에 따라 사업이 지연될 수 있음

#### • 해결방안

- 사업 추진현황을 주기적으로 파악 지연요인 발생 시 서울시·한진중공업간 적극적인 협의를 통하여 2020년 착공될 수 있도록 적극 추진코자 함

### 위치도 및 조감도







- ♣ 총괄부서 도시계획과장 박상준 7670 도시계획팀장 조장환 7671 담당 김대민 7674