

추진상황	이행 후 계속추진	사업구분	임기내 / 계속
총사업비	8,262백만원 (국비 2,670, 시비 2,000, 구비 2,470, 기타 1,122)	2022년 예산확보액	

## □ 최종목표

### ○ 2022년 내 3개 도서관 건립 및 착공

사업지표	단위	계	2018. 7	2019	2020	2021	2022
구립도서관 건립 및 착공	개소	3	-	1 (자양한강 건립)	-	1 (구의2 착공)	1 (군자 건립)

## □ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 5. ~ 2023. 8.

○ 내 용

- 자양문화체육센터 자양한강도서관 건립
- 신축 예정 군자동, 구의2동 주민센터 내, 330m<sup>2</sup> 내외 구립도서관 건립
- 대 상 : 3개소

구 분	추진현황	신축규모	추진기간
자양한강도서관	건립 완료 (자양동 594)	연면적 1,650m <sup>2</sup> 지상 3층	2015. 5. ~ 2020. 1.
군 자 동 복합 주민센터	공사 시행 (군자동 48-15외 4)	955.8 / 2,997m <sup>2</sup> 지하2~지상5	2017. 11. ~ 2022. 2.
구의제2동 복합 주민센터	공사 시행 (구의동63-7,63-27)	1,506.7 / 6,139m <sup>2</sup> 지하3~지상5	2018. 5. ~ 2023. 8.

### 아차산숲속도서관 건립

- 위 치 : 광장동 5-117
- 신축규모 : 연면적 387.85m<sup>2</sup>(지상 2층)
- 추진기간 : 2020. 3. ~ 2022. 3.
- 추진현황 : 공사시행
- 준공및개관 : 2022. 3.

□ 연차별 추진계획

단위사업	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22	임기후
자양한강 도서관	공사	1 ('19.10.14. 건립)				
군자동 도서관		설계용역	공사시행		1 건립	
구의2동 도서관			설계용역	1 착공(공사시행)		건립

□ 연차별 투자수요

○ 당초 소요예산

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (상반기)	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22	임기후
계		7,705	3,013	1,915		2,777			
자양한강 도서관	국비	1,786		1,786					
	시비	1,262	1,262						
	구비	1,880	1,751	129					
	기타								
군자동, 구의2동 도서관	국비	886				886			
	시비	505				505			
	구비	1,386				1,386			
	기타								

○ 수정 후 예산

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22	임기후
계		8,262	4,928		1,667	1,106	561	
자양한강 도서관	국비	1,786	1,786					
	시비	1,262	1,262					
	구비	1,880	1,880					
	기타							
군자동, 구의2동 도서관	국비	884			844	40		
	시비	738			233	505		
	구비	590			590			
	기타	1,122				561		561

○ 수정 사유

- 자치구 시비 지원기준 개선계획에 의거 공공도서관 건립 시비 지원 단가 상승분 반영하여 시비 확보 및 구비 조정
- 2020년도 국·시비 지원 확정에 따라 국·시비 변경
- 군자동, 구의2동 개관 준비예산 편성에 따른 기타 예산 증가

□ 연차별 집행액

(단위: 백만원)

단위사업	계	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22	임기후
계	5,780	1,400	3,291	96	993		
자양한강도서관	4,691	1,400	3,291				
군자동, 구의2동 도서관	1,089			96	993		

□ 추진실적

단위사업	'18(하반기)	'19년	'20년	'21년
자양한강 도서관	공사 및 위탁 운영계획 수립	준공 및 위탁 협약 체결	개관 운영	
군자동 도서관	건립계획 수립	부지매입, 투자심사, 설계 공모, 보조금 확보	공사발주·시행	공사시행
구의2동 도서관	건립계획 수립	타당성 검토 및 중앙투자심사 완료, 보조금 확보	기본실시 설계	공사시행

○ 자양문화체육센터 자양한강도서관 건립

- 공공도서관 시설관리공단 위탁운영 계획수립 : 2018.12.28.
- 문화복합시설 명칭선정을 위한 의견제출(공공청사기획단) : 2019.3.19.
- 명칭확정 : 2019.5.31. 자양문화체육센터(자양한강 도서관, 자양 체육관)
- 자양한강도서관 운영 위·수탁관리 운영협약 체결 : 2019.8.12.
- 준 공 : 2019.10.14.
- 자양한강도서관 운영 개시일 : 2020.1.28.
- 자양문화체육센터 개관식 : 2020.11.4.

○ **군자동 복합청사 내 공공도서관 건립**

- 건립계획 수립 (2018.12.12.), 운영계획 수립(2018.12.17.)
- 군자동 복합청사 건립계획 수립(자치행정과) : 2019.3.20.
- 서울시 투자심사(결과:적정) : 2019.6.10.
- 군자동 48-17 부지매입 : 2019.8.23.(수용재결에 따른 취득)
- 설계공모 공고(공공청사기획단) : 2019.7.22.
- 2020년도 생활SOC 단일사업(공공도서관) 신청 : 2019.7.29.
- 설계공모 심사 및 계약체결(공공청사기획단) : 2019.9.24. / 2019.10.23.
- 국·시비 보조금 확보(2019.12.26.) : 국비(442백만원), 시비(369백만원)
- 설계용역완수 : 2020.5.29.
- 공사발주 : 2020.8.27.

○ **구의2동 복합청사 내 공공도서관 건립**

- 건립계획 수립 (2018.12.12.), 운영계획 수립(2018.12.17.)
- 문체부 공공도서관 건립 타당성 검토(결과:적정) : 2019.3.18.
- 구의2동 복합청사 건립계획 수립(자치행정과) : 2019.7.26.  
※ 「동청사+도서관」 → 「동청사+도서관+가족센터+주차장」 변경 추진
- 2020년도 생활SOC 단일사업(공공도서관) 신청 : 2019.7.29.
- 중앙투자심사 의뢰·완료(결과 : 조건부 추진) : 2019.7.31./ 2019.11.1.
- 국·시비 보조금 확보(2019.12.26.) : 국비(442백만원), 시비(369백만원)
- 설계 공모 선정(도시재생과) : 2020.4.22.
- 설계용역완수 : 2021.4.27.
- 공사발주 : 2021.7.26.

□ **향후계획**

○ **군자동 복합청사 내 공공도서관 건립**

- 공사시행 : 2020. 8. ~ 2022. 2.
- 개관준비 : 2021. 10. ~ 2022. 2.

○ **구의2동 복합청사 내 공공도서관 건립**

- 공사시행 : 2021. 7. ~ 2023. 8.