

자양유수지 문화복합시설을 조속히 준공해 체육 및 독서활동 편의 제공

추진상황	완료	사업구분	임기내 / 계속
총사업비	12,802백만원 (국비 2,798, 시비2,830, 구비 4,314, 특교 2,860)	2021년 예산확보액	-

□ 최종목표

- 자양유수지의 치수적 기능을 문화적 기능으로 확장하여 주민의 문화, 체육 등 공공서비스 수요를 반영한 다목적 복합시설 건립으로 삶의 질 향상 및 생활체육 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2015. 5월 ~ 2019. 9월
- 내 용 : 문화복합시설(다목적체육관, 공공도서관) 건립
 - 대지위치 : 서울시 광진구 자양동 594(자양유수지)
 - 건립규모 : 지상3층, 연면적 3,000㎡(도서관 1,650㎡, 체육관 1,350㎡)

□ 연차별 추진계획

단위사업	'18	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
자양유수지 문화복합시설 건립	· 3월 착공 · 10월 인공지반조성	· 1월 골조완료 · 9월 마감/조경/인테리어 등 공사완료 및 준공				

□ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	~'18	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		12,802	12,802					
자양유수지 문화복합시설 건립	국비	2,798	2,798					
	시비	2,830	2,830					
	구비	4,314	4,314					
	특교	2,860	2,860					

연차별 집행액

(단위: 백만원)

단위사업	구분	~'18	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
	계	5,502	6,746				
자양유수지 문화복합시설 건립	12,248	5,502	6,746				

추진실적

- 기본계획 수립 2015. 8월
- 서울시 투자심사위원회 심사결과 승인(조건부 - 2단계) 2015.10월
- 공공건축 사업계획 사전검토(국가공공건축지원센터) 2016. 2~ 3월
- 자양유수지 문화복합시설 건립계획(구청장방침 제635호) 2016. 5월
- 설계용역 계약 2016. 9월
- 공유재산 관리계획 승인(구의회) 2016.12월
- 기본설계안 보고(건립위치 변경 검토보고 포함) 2017. 1월
- 서울시 2단계 투자심사(적정) 2017. 5월
- 도시계획시설(문화시설, 주차장) 결정·고시 2017.10월
- 서울시 경제성심사(VE) 2017.11~12월
- 공사발주 2018. 2월
- 시 의회 동의(영구시설물 축조) 2018. 2월
- 시 공유재산심의(무상사용) 2018. 3월
- 공사 착공 2018. 3월
- 골조공사 완료 2019. 1월
- 명칭 제정(포괄: 자양 문화·체육센터, 세부: 자양한강도서관, 자양체육관) 2019. 5월
- 마감공사 완료 및 준공계 제출 2019. 9월
- 준공검사 시행 2019.10월
- 자양한강도서관 · 자양체육관 개관식 2020.11월

총괄부서	舊공공청사기획단장: 최부길(☎7031) 공공시설팀장: 정상민(☎7042) 담당: 신성은(☎7043)		
주관부서	문화체육과장: 지준호(☎7570)	체육진흥팀장: 손승효(☎7585)	담당: 박민영(☎7587)
	교육지원과장: 김용식(☎7160)	독서진흥팀장: 박영주(☎7550)	담당: 정상혜(☎7553)
협조부서	건축과장: 조덕래(☎7710)	건축시설팀장: 노재근(☎7731)	담당: 황인수(☎7732)
	치수과장: 박희석(☎7880)	치수관리팀장: 박찬선(☎7891)	담당: 강유돈(☎7894)