

추진상황	이행 후 계속 추진	사업구분	임기후 / 신규
총사업비	44,600백만원(시비)	2021년 예산확보액	-

## □ 최종목표

- 동부권 지역내 여성종합복지, 돌봄구축, 여성일자리 창출을 위한 종합공간을 구성하여 모든 유형의 가족에 대한 맞춤형 혜택을 지원하고 지역가치를 높이고자 함.

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2024년(신축 후 계속 추진)
- 내 용
  - 위 치 : 자양로 117 광진구청 부지내
  - 면 적 : 5,200  $m^2$
  - 예 산 : 44,600백만원
  - 건축방식 : 신축
  - 시설용도 : 여성종합복지센터 광진맘센터
    - 여성새일센터 : 여성새로일하기센터 (배움공간, 작업실 I·II), 가족공간, 전시실 등
    - 돌봄공간 : 키움센터, 지역아동센터, 공동육아나눔터, 키즈·스터디카페
    - 공유공간 : 공유부엌, 컨퍼런스, 다목적홀, 회의공간
    - 창업공간 : 창업인 입주 지원 공간, 나눔가게, 개인 창업공간

## □ 연차별 추진계획

단위사업	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
광진맘 센터 건립	시설용도 구 민 아이디어 수 렴	시 여성정책 담 당 관 에 건립안 제안 및 협의추진	시 여성정책 담당관에 건 립안 마련을 위한 협의추진	광진맘 센터 시설활용방안 수 렴	서 울 시 타당성용역 시 행 및 기본계획수립	市 설계용역 착수

연차별 투자수요

○ 당초 소요예산

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		80,000					80,000	
광진맘센터 건립	국비							
	시비	80,000					80,000	
	구비							
	기타							

○ 수정 후 예산

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		44,600						44,600
광진맘센터 건립	국비							
	시비	44,600						44,600
	구비							
	기타							

연차별 집행액

(단위: 백만원)

단위사업	구분	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계							
광진맘센터 건립	-	-	-	-	-	-	

추진실적

단위사업	'18 (하반기)	'19년 (상반기)	'20년	'21년
광진맘센터 건립	-	서울시 주거사업과와 업무 협의 참석	연구용역 반영	제안서 제출

○ 2019. 3. 7. : 서울시 주거사업과 업무 협의 참석

- 여성정책 담당관에 여성가족복합시설 유치 제안

○ 맘센터건립 관련 용역 추진

- '광진구 현청사부지 활용 기본 구상(안) 마련 용역' 추진(도시계획과-20, 11월)

- 저출생극복대책수립용역 중 '여성가족종합복합시설 운영모델 연구용역추진(21. 6월)

○ 2021. 8. 31. : 여성가족복합시설 건립 계획 유치 제안서 서울시 양성평등정책담당관에 제출

## □ 문제점 및 개선대책

- 시정여건 변화로 서울시 맘센터 건립계획 변동가능성 있음
- 서울시 정책의 우선순위에 책정될 수 있는 제안 및 협의
- 양성 평등 시대흐름에 맞는 명칭 변경 필요

## □ 향후계획

- 광진맘센터 건립 시행 계획이 수립 될 수 있도록 서울시 양성평등 정책담당관과 지속적 협의

주관부서	가정복지과장: 조용례(☎450-7540) 여성다문화팀장: 이경숙(☎7565) 담당: 송진영(☎7079)
------	---