

추진상황	정상추진	사업구분	계속
총사업비	114,700백만원(예상)/ 시 재정투자형 개발	2021년 예산확보액	750,000천원 (특교세 300,000 구비 450,000)

### □ 최종목표

- 가족단위 휴식공간과 생활체육을 즐길 수 있는 공간 마련
- 건전한 여가체육공간 조성을 통한 구민의 건강증진 및 삶의 질 향상

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022. 6월
- 위치/면적 : 광장동 아차산로 586(광장동 318) 일대 / 50,916<sup>m<sup>2</sup></sup>
  - ┌ 개발대상지 : 25,957<sup>m<sup>2</sup></sup>(시유지 59%, 구유지 41%)
  - └ 기 개 발 : 24,959<sup>m<sup>2</sup></sup>(광진구민체육센터, 청소년수련관, 콘서트홀 등)
- 추진계획 : 친환경체육공원 조성
  - 체육공원 내 복합체육시설 설치 시 우리구 의견 적극 반영
    - 서울시 주관 지역주민 대상 설명회 개최 등을 통한 의견수렴절차 진행
  - 구민 연간 체육시설 이용시간 확보를 위한 협약 체결 추진
  - 본개발시 복합체육시설 내 공연장·광장동주민센터 설치 협의
  - 본개발 전 체육부지 지상부에 구민 이용공간 조성(다목적운동장, 계절꽃밭 등)

### □ 연차별 추진계획

단위사업	'18 (하반기)	'19	'20	'21
구민 이용공간 마련(구)				구민 이용공간 조성 (다목적 운동장 등)

### □ 연차별 투자수요

(단위: 백만원)

단위사업	구분	'18(하반기)	'19	'20	'21	'22(상반기)	임기후
구민 이용공간 마련(구)	구비				83	367	300

### □ 연차별 집행액

(단위: 백만원)

단위사업	구분	'18(하반기)	'19	'20	'21	'22(상반기)	임기후
구민 이용공간 마련(구)	구비				83		

## □ 추진실적

- 2017. 9. .... 광장동체육부지 활용 기본구상 착수(市)
- 2018. 7.19. .... 광장동 주민자치위 등 지역주민 및 체육회 의견수렴  
 、 주민소통·참여 실적

구분	주제	시기	참여자 수	주요내용(결과)
의견수렴	친환경체육공원 조성 관련 주민의견 수렴 ※ 광장동·구의동 지역주민	'18. 7.19. ~8. 30.	339명	◦ 산책, 녹지공간 등 순수공원 형태 요구

- 2018. 10. 광장동체육시설부지 활용 기본구상 결과 설명회(市)  
 、 주민기피시설 포함시 수용 곤란 의견 제출(광진구)
- 2019. 7.18. 부지조성 관련 市 방문 및 시설 활용 의견 전달
- 2020. 6.25. .... 부지조성관련 구 공식의견 전달  
 、 동주민센터 설치 및 체육관 市·區 공동 사용 요청
- 2020. 11.4. .... 기본계획 수립 용역 착수 보고(市)
- 2021. 4.14./26. .... 기본계획 수립 용역 중간보고회(市)
- 2021. 9.8. .... 사업계획(안) 현 서울시장 현안보고(市)
- 2021. 11.10. .... 본개발관련 市체육정책과 면담
- 2021. 12.1. .... 기본계획 수립 용역 최종보고회(市)
- 2021. 12.17. .... 공약 단위사업 내용 변경  
 、 시-구 간 본개발 협의 지연에 따라 광진구 주체적인 사업추진 필요  
 、 공약조정(기본계획 수립 및 시설배치 확정→구민 이용공간 조성)
- 2021. 12.22. .... 구민 이용공간 조성을 위한 기반공사 추진  
 、 체육부지 환경개선 및 운동장·계절꽃밭 조성을 위한 기반공사 추진

## □ 문제점 및 개선대책

- 광장동 체육부지 본개발 추진 관련 광진구 의견반영 미진  
 - 본개발의 방향 및 규모에 대한 서울시-광진구 간 의견 조율 지속

## □ 향후계획

- 본개발 관련 서울시와 협의 지속 및 체육부지 내 구민 이용공간 조성 추진

주관부서 문화체육과장:지준호(☎450-7570) 체육진흥팀장:손승효(☎7585) 담당:김지상(☎7589)