21 중곡동, 화양동, 능마루 맛의 거리 등의 전선 및 통신선 지중화 사업

추진상황	이행 후 계속추진	사업구분	임기내 / 계속
총사업비	42,072백만 원 (국비 1,027 구비 13,368 시비 8,777 기타 18,900)	2021년 예산확보액	11,088백만 원 (국 1,027 시 1,798 구 3,350 기타 4,913)

▢ 최종목표

○ 관내 유동인구가 많고 상가 밀집지역의 전선 및 통신선 지중화 사업을 통해 깨끗하고 안전한 도시환경 조성

- 깨끗하고 안전한 보행환경 조성, 도시미관 개선 및 지역경제 활성화

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.

○ 내 용

연번	구 분	공사구간	소요예산 (백만원)	연장 (m)	시행년도	비 고
1	화양동 맛의 거리	능동로 103 ~ 동일로 112	7,804	610	'16년	'18년 완료
2	능마루 맛의 거리	능동로 300 ~ 천호대로112길 36	4,654	380	'17년	'19년 완료
3	군자역 주변 (중곡1동)	동일로 326 ~ 능동로 317	7,025	550	'19년	'21년 준공
4	신성시장길	영화사로 5 ~ 영화사로 39	4,100	380	'19년	'22년 준공 예정
5	영화사로	영화사로 41 ~ 영화사로13길 4	3,160	280	'20년	'22년 준공 예정
6	건대입구역 주변	아차산로 188 ~ 아차산로 238	4,240	530	'20년	'22년 준공 예정
7	군자역 주변 (중곡2동)	천호대로 553 ~ 573 외 2개소	6,599	550	'21년	신규 (뉴딜)
8	서울성자초등학교 통학로	뚝섬로56길 7 ~ 자양로3길 70	4,489	360	'21년	신규

❑ 연차별 추진계획

단위사업	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
지중화 사업	2개소	2개소	2개소	2개소	2개소	

❑ 연차별 투자수요

○ 당초 소요예산

(단위: 백만 원)

단위사업	구분	계	'18	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		37,923	10,754	10,049	8,320	5,800	3,000	
화양동 맛의 거리 지중화사업	국비							
	시비	1,596	1,596					
	구비	2,808	2,808					
	기타	3,400	3,400					
능마루 맛의 거리 지중화사업	국비							
	시비	679	679					
	구비	825	825					
	기타	1,446	1,446					
군자역 주변 (중곡1동) 지중화사업	국비							
	시비	1,369		1,369				
	구비	1,665		1,665				
	기타	2,915		2,915				
신성시장길 지중화사업	국비							
	시비	1,000		1,000				
	구비	1,100		1,100				
	기타	2,000		2,000				
영화사로 지중화사업	국비							
	시비	790			790			
	구비	970			970			
	기타	1,400			1,400			
양꼬치거리 지중화사업	국비							
	시비	1,240			1,240			
	구비	1,440			1,440			
	기타	2,480			2,480			
군자역 주변 (중곡2동) 지중화사업	국비							
	시비	1,390				1,390		
	구비	1,630				1,630		
	기타	2,780				2,780		
용마산로1길 지중화사업	국비							
	시비	720					720	
	구비	840					840	
	기타	1,440					1,440	

○ 수정 후 예산

(단위: 백만 원)

단위사업	구분	계	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		42,072	11,388	10,725	8,871	11,088		
합계	국비	1,027	0	0	0	1,027		
	시비	8,777	2,346	2,574	2,059	1,798		
	구비	13,368	3,731	3,235	3,052	3,350		
	기타	18,900	5,311	4,916	3,760	4,913		
화양동 맛의 거리 지중화사업	국비							
	시비	1,596	1,596					
	구비	2,808	2,808					
	기타	3,400	3,400					
능마루 맛의 거리 지중화사업	국비							
	시비	1,033	750	205	78			
	구비	1,554	923	553	78			
	기타	2,067	1,911	-	156			
군자역 주변 (중곡1동) 지중화사업	국비							
	시비	1,540		1,369	171			
	구비	2,406		1,582	824			
	기타	3,080		2,916	164			
신성시장길 지중화사업	국비							
	시비	1,000		1,000				
	구비	1,100		1,100				
	기타	2,000		2,000				
영화사로 지중화사업	국비							
	시비	790			790			
	구비	970			970			
	기타	1,400			1,400			
건대입구역 주변 지중화사업	국비							
	시비	1,020			1,020			
	구비	1,180			1,180			
	기타	2,040			2,040			
군자역 주변 (중곡2동) 지중화사업	국비	1,027				1,027		
	시비	848				848		
	구비	1,900				1,900		
	기타	2,824				2,824		
서울성자초교 주변 지중화사업	국비							
	시비	950				950		
	구비	1,450				1,450		
	기타	2,089				2,089		

○ 수정 사유

단위사업	수정사유	비 고
군자역 주변 (중곡2동) 지중화 사업	▸ 그린뉴딜 사업 선정에 따른 국비 지원으로 인한 사업 분담비 조정 및 한전 개략공사비 산출금액 증·감에 따른 사업비 변경	「2021년 지자체요청 지중화사업 승인 알림」 ※ 서울본(지중)-3066호(2020. 12. 24.)
서울성자초교 지중화 사업	▸ 한전 및 통신 개략공사비 산출금액 증·감 따른 사업비 변경	「2021년 지자체요청 지중화사업 승인 알림」 ※ 서울본(지중)-3066호(2020. 12. 24.)

※ 당초 사업계획에서 양꼬치거리 지중화사업과 용마산로 1길 지중화사업은 취소되었으며, 건대입구역 주변 지중화사업과 서울성자초등학교 주변 지중화사업이 추가 됨

❑ 연차별 집행액

(단위: 백만 원)

단위사업	구분	계	'18 (하반기)	'19	'20	'21	'22 (상반기)	임기후
계		34,279	11,388	10,668	4,868	7,690	0	
합계	국비	1,027	0	0	0	1,027		
	시비	7,833	2,346	2,574	1,360	1,553		
	구비	9,202	3,731	3,179	1,074	1,553		
	기타	16,217	5,311	4,915	2,434	3,557		
화양동 맛의 거리 지중화사업	국비							
	시비	1,596	1,596					
	구비	2,808	2,808					
	기타	3,400	3,400					
능마루 맛의 거리 지중화사업	국비							
	시비	955	750	205				
	구비	1,475	923	552				
	기타	1,911	1,911	-				
군자역 주변 (중곡1동) 지중화사업	국비							
	시비	1,369		1,369				
	구비	1,582		1,582				
	기타	2,915		2,915				
신성시장길 지중화사업	국비							
	시비	1,000		1,000				
	구비	1,045		1,045				
	기타	2,000		2,000				
영화사로 지중화사업	국비							
	시비	740			740			
	구비	552			552	119		
	기타	1,292			1,292			
건대입구역 주변 지중화사업	국비							
	시비	620			620			
	구비	522			522	216		
	기타	1,142			1,142			
군자역 주변 (중곡2동) 지중화사업	국비	1,027				1,027		
	시비	953				953		
	구비	644				644		
	기타	2,383				2,383		
서울성자초교 주변 지중화사업	국비							
	시비	600				600		
	구비	574				574		
	기타	1,174				1,174		

▢ 추진실적

사업완료

○ **화양동 맛의 거리 지중화 사업**

- 2018. 10. : 공사 완료

○ **능마루 맛의 거리 지중화 사업**

- 2019. 10. : 공사 완료

사업진행

○ **중곡1동 군자역 주변 및 신성시장길 지중화 사업**

- 2019. 1. : 지중화 사업 승인
- 2019. 3. : 한전 협약 체결
- 2019. 8. : 통신사 협약 체결
- 2020. 4. : 공사 착공(주관로 부설 및 가정관 인입 등)
- 2021. 3. : 관로 공사 완료(신성시장길 지중화사업)
- 2021. 10. : 관로 공사 완료(중곡1동 군자역 주변 지중화 사업)
- 2021. 11. : 선로 공사 및 가정 인입 공사 중(중곡1동 군자역)
- 2021. 12. : 중곡1동 군자역 지중화사업 전신주 제거 및 포장완료

○ **건대입구역 주변 및 영화사로 지중화 사업**

- 2019. 12. : 지중화 사업 승인
- 2020. 3. ~ 10. : 한전 협약 체결
- 2020. 12. : 지상기기 설치 위치 확정
- 2021. 6. ~ 12. : 건대입구역 주변 주 관로 부설 공사 시행

○ **중곡2동 군자역 주변 및 서울성자초등학교 통학로 지중화 사업**

- 2020. 6. : 2021년 지중화 사업 계획서 제출(구 → 시)
- 2020. 7. : 한전 지중화 사업 신청(구 → 한전)
- 2020. 12. : 지중화 사업 승인 결과 발표(한전 → 구)
- 2021. 3. ~ 12. : 한전(협약 완료) 및 통신사 협약 체결 추진

❑ 향후계획

○ **신성시장길 지중화 사업**

- 2022. 02 : 신성시장길 지중화 사업 완료

○ **건대입구역 주변 및 영화사로 지중화 사업**

- 2022. 3. : 영화사로 및 건대입구역 주 관로 부설공사 시행 및 가정관 인입 등
- 2022. 12. : 사업 완료

○ **중곡2동 군자역 주변 및 서울성자초등학교 통학로 지중화 사업**

- 2022. 3. : 시험 굴착 및 주 관로 부설
- 2023. 12. : 사업 완료

❑ 위치도 및 현황사진

○ 화양동 맛의 거리



〈 위 치 도 〉




〈 현장사진 〉

○ 능마루 맛의 거리




〈 위 치 도 〉



〈 현장사진 〉

○ 군자역 주변(중곡1동)



〈 위 치 도 〉



〈 현장사진 〉

○ 신성시장길



〈 위 치 도 〉




〈 현장사진 〉

○ 영화사로



〈 위 치 도 〉



〈 현장사진 〉

○ 건대입구역 주변



〈 위 치 도 〉



〈 현장사진 〉

○ 군자역 주변(중곡2동)




〈 위 치 도 〉



〈 현 황 사 진 〉

○ 서울성자초등학교 주변



〈 위 치 도 〉



〈 현 황 사 진 〉

주관부서	도로과장: 이병철(☎450-7850)	보도관리팀장: 김정문(☎7877)	담당: 모규환(☎7878)