

47

체육일류

자양유수지 문화체육복합시설을 조속히 준공해 체육 및 독서활동 편의 제공

- ✓ 추진현황 완료 추진중
- ✓ 달성기간 임기내 임기후
- ✓ 사업주체 국가 시 자체
- ✓ 신규여부 신규 계속
- ✓ 예산구분 예산 비예산

최종목표

- 자양유수지에 주민의 수요를 반영한 다목적 문화복합시설 건립으로 문화, 체육 등 공공서비스 욕구 확대에 부응하고, 삶의 질 향상을 도모

사업기간 : '18년 7월 ~ '19년 7월

사업개요

- 내 용 : 문화복합시설(다목적체육관, 공공도서관) 건립
- 추진기간 : 2015. 5월 ~ 2019. 7월
- 위 치 : 광진구 자양동 594번지 자양유수지<18,235㎡(5,525평)>
- 건립규모 : 지상3층, 연면적 3,000㎡
 - 체육관 : 지상3층, 연면적 1,350㎡(다목적 체육관, 샤워/탈의/대기실, 락커 등)
 - 도서관 : 지상3층, 연면적 1,650㎡(어린이자료실, 종합자료실, 강의실, 북카페 등)
- 사업예산 : 12,802백만원
(국비 2,798백만원/시비 2,830백만원/구비 7,174백만원-시특교 포함)
- 설 계 사 : (주)아키플랜종합건축사사무소 등 4개사
- 시 공 사 : (주)엘림토건 등 4개사
- 감 리 사 : (주)모더스건축사사무소 등 3개사

연차별 추진계획

단위사업	'18 (하반기)	'19
자양유수지 문화복합시설 건립	<ul style="list-style-type: none"> • 3월 착공 • 6월 지반 기초파일, 보, 매트 등 토목 공사 • 7월 기존 오수관 폐공 • 8월 인공지반 조성 및 옹벽보강 완료 • 12월 골조공사 및 방수공사 완료 	<ul style="list-style-type: none"> • 1월 체육관 지붕 철골공사 완료 • 3월 창호·유리 공사 완료 • 6월 미장·도장공사 및 조경공사 완료 • 6월 체육관 바닥 및 마감공사 완료 • 7월 도서관 인테리어 공사 완료 • 7월 준공

세부업무 추진계획

- 공사 감독
 - 건축, 전기, 기계, 소방, 인테리어 등 건립 공사감독
 - 유수지 인공지반 조성공사, 조업차량 진입램프 하중보강 공사
- 시설 개관 준비
 - 시설 명칭공모, 운영주체 선정, 건물 보존등기 등 개관준비
 - 체육관 기자재 및 프로그램 운영 계획 수립
 - 도서관 도서구입, 도서시스템 구축 등 운영계획 수립
- 유수지 약취차단 개선계획 수립
- 공용주차장 내 서측 통행로 조성 및 주차장 공동이용계획 수립

연차별 투자수요

(단위: 백만원)

단위사업	구분	계	~'18 (상반기) 집행액	'18 (하반기)	'19
계	총계	12,802	2,809	2,881	7,112
	국비	2,798			2,798
	시비	2,830	2,809	21	
	구비(a+b)	7,174		2,860	4,314
	기존(a)	7,174		2,860	4,314
	신규(b)	-		-	-

행정사항

- 건축과, 치수과, 문화체육과, 교육지원과, 교통지도과 유기적 협업을 통하여 공사 및 개관준비 추진

 **총괄부서** · 공공청사기획단장 최부길 7031 · 팀장 정상민 7042 · 담당 송병준 7043
 **협조부서** · 문화체육과 · 교육지원과 · 건축과 · 치수과